

Opleverrapport

Sign-installatie

Dit rapport is een checklist voor het opleveren van een sign-installatie. Hiermee laat u zien dat deze voldoet aan de eisen uit de NEN-EN 50107-3 en de NEN-EN 50107-1. Het is de bedoeling dat het SignTechniek-bedrijf dit samen met de klant doorloopt en dat beiden dit formulier ondertekenen.

Gegevens SignTechniekbedrijf

Naam

Adres

Postcode

Plaats

Gegevens klant

Naam

Adres

Postcode

Plaats

Projectnummer*

Jaar en maand van oplevering*

Primaire spanning* (in Volt)

Secundaire spanning* (in Volt)

Nominaal vermogen* (in Watt)

Beschermingsgraad* (in IP)

Isolatieklasse* (in Klasse)

Nulmeting isolatieweerstand (in k-Ohm)

De gegevens die zijn aangegeven met een * zijn opgenomen op de sticker en bij oplevering op de sign-installatie geplakt? ja nee

Is secundaire spanning hoger dan 50V? ja nee

Indien ja, ook sticker WO12 gebruiken.

Lichtbron

(specificatie type en naam fabrikant)

Constructieve veiligheid: zijn de eurocodes (normen voor het toetsen van de constructieve veiligheid) gevolgd? ja nee

Aansluitschema en meting als bijlage toegevoegd? ja nee

Richtlijnen onderhoud zie pagina 2 van dit formulier

Hierbij verklaren we dat de richtlijnen voor onderhoud zijn toegelicht aan de klant. Het SignTechniekbedrijf is niet aansprakelijk voor eventuele gebreken en defecten aan de installatie als er geen regulier onderhoud wordt gedaan.

Datum

Handtekening SignTechniekbedrijf

Handtekening klant

Richtlijnen onderhoud Sign-installatie

Het periodiek uitvoeren van (preventief) onderhoud aan een Sign-installatie is noodzakelijk om twee redenen.

1. Garanderen van de veilige werking en bevestiging van het sign, om gevaarlijke situaties te voorkomen. Onder invloed van met name meteorologische omstandigheden heeft een sign behoorlijk wat te verduren en daarvoor is een regelmatige controle van de algemene toestand, constructie en ophanging noodzakelijk. Schades en storingen kunnen hierdoor voorkomen worden.
2. Het behouden van de esthetische waarde van een sign: daar is het uiteindelijk vooral om te doen als functie van de sign. Vervuiling, met name organische vervuiling waaraan een sign blootgesteld wordt, hecht zich aan het materiaal en moet daarom regelmatig verwijderd worden. Als dit niet gebeurt, hecht de vervuiling zich zodanig aan het materiaal van de sign, dat deze niet meer te verwijderen is en dus afbreuk doet aan de kwaliteit van de sign.

De verantwoordelijkheid voor het in stand houden van de veilige werking en bevestiging van de sign door periodiek onderhoud ligt uitsluitend en nadrukkelijk bij de gebruiker of eigenaar van de sign. Zo staat dit ook in de norm omschreven.

Onderhouds- en inspectiebeurten kunnen uitgevoerd worden door SignTechniek bedrijven die zijn aangesloten bij Techniek Nederland. Vanzelfsprekend hanteren deze bedrijven de relevante normen en richtlijnen die van toepassing zijn op dit vakgebied, waaronder de euro-codes – de normen voor het toetsen van de constructieve veiligheid. Deze bedrijven zijn in het bezit van de erkenningsregeling Lichtreclame van InstallQ, waarbij is getoetst op vakkenis en benodigde outillage.

Het SignTechniek bedrijf maakt een rapport van controle en onderhoud van de Sign-installatie en zorgt voor documentatie van de toestand van de sign.

Bij de tweejaarlijkse onderhoudsbeurt(en) voert het Signtechniekbedrijf het volgende uit:

- Uitwendige reiniging sign, met name fond, en controle staat prints en folies.
- Inwendige reiniging sign, met name organische vervuiling, vochttafvoergaten vrijmaken.
- Reinigen lichtbron, indien nodig vervangen.

Elke twee of drie jaar wordt de onderhoudsbeurt gecombineerd met een veiligheidsinspectie waarbij met name op de veilige werking wordt gecontroleerd.